

Salle de Charge site Cavailon



Local avant démontage, installation provisoire à l'extérieur de la salle de charge



Démontage de l'ensemble du matériel et préparation arasage des fixations M12 nettoyage



Réparation des fissures et rebouchage des trous avant revêtement résine de synthèse en Polyuréthane



Préparation pour nouvelle installation

